

錦町土地区画整理事業進捗状況調書

令和7年3月31日現在

事業区分	全体計画	令和5年度末		令和6年度計画実施			令和6年度末		令和7年度計画		令和8年度以降残事業	備考
		実施済累計	進捗率	計画	実施	実施率	実施済累計	進捗率	計画	進捗率		
仮換地指定	590,091 m ²	512,222 m ²	86.8 %		3,931 m ²		516,153 m ²	87.5 %			12.5 %	
家屋移転	1,535 戸	1,085 戸	70.7 %	20戸 【+繰越13戸】	18 戸	54.5 %	1,103 戸	71.9 %	24戸 【+繰越8戸】	73.9 %	400 戸	
街路築造	27,601.6 m	22,673.3 m	82.1 %	739.0 m 【+繰越123.8m】	(292.5 m) 442.1 m	51.2 %	22,965.8 m	83.2 %	(451.0 m) 748.0 m	84.8 %	4,184.8 m	
舗装新設	27,601.6 m	3,491.5 m	12.6 %		(— m) — m	— %	3,491.5 m	12.6 %	(0.0 m) 0.0 m	12.6 %	24,110.1 m	
整備面積	85.1 ha	56.9 ha	66.9 %		0.8 ha		57.7 ha	67.8 %			32.2 %	

※1 仮換地指定率及び整備面積の項のうち、令和8年度以降残事業は、令和7年度以降の残事業である。

※2 街路築造及び舗装新設の項のうち、下段は各工事における路線延長であり、上段カッコ()はそのうち路線全体の整備が完了したものを集計した整備延長である。また、各年度の進捗率は整備延長を加算したものである。