

別紙4 「予想されるリスクと責任分担」

	リスクの種類	リスクの内容	負担者	
			本市	事業者
共通	実施要領の誤り	実施要領の記載事項に重大な誤りがあるもの	○	
	提案の誤り	事業の提案が達成できない場合		○
	第三者賠償	調査・工事による騒音・振動による場合		○
	安全性の確保	工事・維持管理における安全性の確保		○
	環境の保全	工事・維持管理における環境の保全		○
	制度の変更	法令・許認可・税制の変更	○	○
	保険	維持管理期間のリスク保証をする保険		○
	資金調達	提案書提出からリース開始前の急激な市中金利の上昇・下降	○	○
	不可抗力	天災などによる設計変更・中止・延期 (詳細協議によるもの)	協議	
	事業の中止・延期	本市の指示		○
周辺住民等の反対による事業の中止・延期			○	
事業者の事業放棄、破綻によるもの				○
本市の事業放棄によるもの			○	
計画・設計	物価の変動	急激なインフレ・デフレ	○	○
	設計変更	本市の提示条件、指示の不備によるもの	○	
	設計変更資金調達	事業者の指示・判断によるもの		○
		必要な資金の確保に関すること		○

	リスクの種類	リスクの内容	負担者	
			本市	事業者
工事・施工段階	第三者賠償	工事における第三者への損害賠償義務		○
	物価	急激なインフレ・デフレ（工事費、維持管理費に関し、影響のあるもののみを対象とする）	○	○
	用地の確保	資材置き場の確保		○
	設計変更	本市の提示条件、指示不備によるもの	○	
		事業者の指示・判断によるもの		○
	工事遅延・未完工	本市の責による工事遅延・未完工による引き渡しの遅延	○	
		事業者の責による工事遅延・未完工による引き渡しの遅延		○
	工事費増大	本市の指示、承諾による工事費の増大	○	
		応募者の指示、判断によるもの		○
	性能	要求仕様不適合		○
一般的改善	引き渡し前に工事目的物に関して生じた損害		○	
	引き渡し前に工事に起因し設備に生じた損害		○	
支払	金利	市中金利の変更		○
維持	設備の損傷	本市の故意・過失に起因する 施設・設備の損傷	○	
		事業者の故意・過失に起因する 施設・設備の損傷		○
	要求性能未達	所定の性能を達しない場合		○